

Foodtruck Festival
Friteuze: De Kuiper 4 pans Hr
Bouwjaar: 2019



Monteur : Martijn

Leakproofn -test

Mechanisch			
Deurrubbers	4		
Deursluitingen	4		
Filters	1		
Handgreep	1		
Aftapkraan	1		
Lagers	4		
Lekkage	1		
Gasdruk	1		
Lekkage leidingswerk	1		
Pyro-/temp.meters	1		
Voelers	1		
Wielen	4		

Time 15:20:37
Date 28.02.2022
Volume < 100 l
Test medium Inert gas
Settling-T. 10:00 min
Meas.-T. 10:00 min

Start press. 49.4 mbar
End press. 49.4 mbar
Difference 0.0 mbar

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstraße 20
74363 Gaggingen
Tel. +49 7135 102 0
info@afri-so.de
www.afri-so.de

Lagedrukleiding			
Leiding materiaal	1		
Leiding totaal bereikbaar	2		Goed geventileerd
Verbinden met kneluitvoering	1		
Materiaal van leidingen juist	1		
Schroefdraadfitting gaskeur	1		
Leidingloop correct	1		
Leidingen van voldoende capaciteit	1		

Device S4610 ST
Device Nr. 02-6G-00926

Leakproofn -test

Time 15:20:52
Date 28.02.2022
Volume < 100 l
Test medium Inert gas
Settling-T. 10:00 min
Meas.-T. 10:00 min

Start press. 49.4 mbar
End press. 49.4 mbar

Beugeling			
Juiste soort beugels	1		
Voldoende beugels	1		

Code : 1 = Goed/Ja

2 = Nee / Advies vervanging

3= vervangen

4 = n.v.t.

5 = afgekeurd

Complete gasleiding met manifold afgeperst in 2x 10 min principe

Soest, 1 mei 2025